

新乡市野生动物救护中心钢构移动房 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

项目名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：
本工程位于新乡市，建筑面积 120m²。
二、编制依据：
1、施工图纸；
2、本工程清单执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；定额执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及相关的配套文件；
3、材料价格参考新乡市最新信息价；
三、其他说明：
无

新乡市野生动物救护中心钢构移动房-
-土建工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房--土建工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	平整场地	m2	120			
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及泵送费用	m3	20.66			
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10砌筑砂浆	m3	5.67			
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:防盗门 2. 门框、扇材质:钢制	m2	13.06			
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:LOWE中空玻璃, 5+9A+5 4. 纱扇:外窗敷设纱扇	m2	21.6			
6	011102003001	块料楼地面	面层为强化地板:ML006灰岩15mm厚硅酸钙板,密度1400kg/m3,平均抗折强度≥20MPa 钢龙骨+保温岩棉100mm厚,岩棉,容重120kg/m³ 防潮底板:18mm厚玻镁板 80mmC15素砼地坪 压平抹光 20cm三七灰土回填夯实	m2	108.18			
7	011105004001	踢脚线	PVC成品踢脚线	m	87.9			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房—土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房--土建工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢结构移动房

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新乡市野生动物救护中心钢构移动房--土建工程 标段: 新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房--土建工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房—土建工程 标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房--土建工程 标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房—土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

新乡市野生动物救护中心钢构移动房-
-钢结构工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房—钢结构工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:镀锌方钢 3. 防锈底漆两道,中间漆一道,两遍面漆采用醇酸面漆 4. 外刷防火涂料(耐火极限1.5小时)	t	1.445			
2	010604001001	钢梁	1. 柱类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:镀锌方钢 3. 防锈底漆两道,中间漆一道,两遍面漆采用醇酸面漆 4. 外刷防火涂料(耐火极限1.5小时)	t	4.281			
3	010602001001	钢屋架	1. 柱类型:钢屋架 2. 钢材品种、规格:镀锌方钢 3. 防锈底漆两道,中间漆一道,两遍面漆采用醇酸面漆 4. 外刷防火涂料(耐火极限1.5小时)	t	1.222			
4	010606002001	钢檩条	1. 柱类型:钢檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌方钢 3. 防锈底漆两道,中间漆一道,两遍面漆采用醇酸面漆 4. 外刷防火涂料(耐火极限1.5小时)	t	0.341			
5	010605002001	内墙墙板	1. 8mm竹木纤维内墙板 2. 75mm岩棉,容重120kg/m3 3. 8mm竹木纤维内墙板	m2	115.33			
6	010605002002	外墙墙板	1. 16mm厚金属雕花板(仿石材) 2. 75mm岩棉,容重120kg/m3 3. 8mm竹木纤维内墙板	m2	123.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房—钢结构工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房—钢结构工程 标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房—钢结构工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢
构移动房

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新乡市野生动物救护中心钢构移动房--钢结构工程 标段: 新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房—钢结构工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房--钢结构工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 新乡市野生动物救护中心钢构移动房—钢结构工程 标段: 新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 新乡市野生动物救护中心钢构移动房—钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

新乡市野生动物救护中心钢构移动房-
-安装工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房--安装工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气						
1	030411001001	配管	1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范图集	m	201.78			
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm2 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范图集	m	180.72			
3	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm2 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范图集	m	417.36			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 规格型号:节能灯具 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范图集	套	7			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单控单联照明开关250V 10A	个	4			
6	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双控单联照明开关250V 10A	个	8			
7	030404035001	插座	1. 名称:暗装插座250V 10A	个	36			
8	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 安装方式:挂墙安装 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范图集	台	1			
		分部小计						
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC De75 4. 连接形式:粘接	m	4.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房--安装工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:粘接	m	2.8			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR S4 De25 4. 连接形式:热熔 5. 水冲洗、消毒、一次压力试验	m	8.15			
4	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:地漏DN50	组	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	3			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
8	040502009001	水表	1. 规格:室内水表DN25	个	1			
9	030901013001	灭火器	1. 名称: 3KG手提式灭火器 2. 规格: 满足设计要求	具	10			
10	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 台下式陶瓷洗脸盆(包括配套五金) 2. 规格: 满足设计要求	组	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房—安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房--安装工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢结构移动房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新乡市野生动物救护中心钢构移动房--安装工程
标段: 新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房--安装工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房--安装工程

标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房--安装工程 标段：新乡市野生动物救护中心钢构移动房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：新乡市野生动物救护中心钢构移动房—安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]